

ПРОТОКОЛ №3
заседания общественной комиссии

по организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Озерный Тверской области на 2018-2024 годы», проведения оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Озерный Тверской области на 2018-2024 годы»

«09 » июля 2019 г.

15 ч. 00 мин.

На заседании присутствовали:

Председатель Комиссии:
Васильев А.А.

- заместитель главы администрации ЗАТО Озерный по вопросам ЖКХ, руководитель комитета по управлению имуществом;

Заместитель председателя Комиссии
Федотова С.А.

- руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный

Секретарь Комиссии:
Лукина Ю.Ю.

- старший инспектор отдела благоустройства и ЖКК МКУ «АТС ЗАТО Озерный»;

Члены Комиссии:
Житковский А.С.

- начальник благоустройства и ЖКК МКУ «АТС ЗАТО Озерный»;

Бобкова Н.И.

- директор МБУ «Дворец культуры» ЗАТО Озерный;

Головин А.А.

- депутат Думы ЗАТО Озерный, директор МБУ «Дорсервис» ЗАТО Озерный;

Ларина С.Г.

- главный редактор АНО «Дни Озерного»;

Тимошкова Н.П.

- представитель общественной палаты при Думе ЗАТО Озерный.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Контроль реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Озерный Тверской области на 2018-2024 годы».

Подведение промежуточных итогов.

СЛУШАЛИ:

Информацию начальника отдела благоустройства и ЖКХ МКУ «АТС ЗАТО Озерный» Житковского А.С. о выполненных работах по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Киевская, д.2а.

1. На территории ЗАТО Озерный продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Озерный Тверской области на 2018-2024 годы» с учетом результатов общественных обсуждений при непосредственном участии граждан проживающих на территории ЗАТО Озерный.

Данная муниципальная программа реализуется в двух направлениях:

- благоустройство дворовой территории ул. Киевская, д.2а;
- благоустройство парка имени Маршала Неделина.

В этом году постановлением Правительства Тверской области от 12.04.2019 №112-пп «О

распределении субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019 год» утверждена субсидия бюджету ЗАТО Озерный в размере 7 035 000,00 рублей.

97% финансирования или 6824000 рублей предусмотрено из федерального бюджета, 3% или 211000 рублей – из областного, доля бюджета ЗАТО Озерный составляет 20% от областных средств или 42200 рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Озерный Тверской области на 2018-2024 годы» по результатам аукционов с подрядной организацией ООО «МЕГА-ИДЕАЛ Строй» были заключены два муниципальных контракта от 10.06.2019 на выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Киевская, д.2а. и благоустройству общественной территории парка имени Маршала Неделина на сумму 3 727 482 рублей и 3 302 838 рублей соответственно.

Первым этапом реализации муниципальной программы начались работы по 1-му муниципальному контракту «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории ул. Киевской, д.2а».

На данный момент подрядной организацией были выполнены следующие мероприятия:

1. Разборка существующих сооружений и их вывоз:

-металлического ограждения;

-цементных плит;

-существующей дорожной одежды, бордюрного камня -100%;

2. Рубка деревьев и кустарников -100%;

3. Регулировка высотных отметок существующих колодцев 7 шт. из 12 шт.;

4. Отрывка грунта под дорожную одежду – 100%;

5. Установка бордюрного камня для проездов и тротуаров -90 %;

6. Устройство песочного основания под проезды и тротуары -80%;

7. Устройство щебеночного основания под проезды и тротуаров -60%.;

Завершить работы планируется до конца июля.

2. Ко второму этапу реализации муниципальной программы «Выполнение работ по благоустройству парка имени марша Неделина» подрядная организация приступит сразу после того как будет завершен ремонт дворовой территории ул. Киевская, д.2А.

Принять к сведению:

1. Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Киевская, д.2а. ведутся в соответствии с представленным подрядной организацией графиком выполнения работ.

2. К выполнению работ по благоустройству общественной территории парка имени Маршала Неделина подрядная организация не приступала.

Председатель комиссии: Васильев В.И. В.И. Васильев « 09 » июля 2019 г.
Ф.И.О подпись

Секретарь комиссии: Смирнова И.А. И.А. Смирнова « 09 » июля 2019 г.
Ф.И.О подпись